

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ
„**Stavební úpravy BD Porhajmova 18 v Brně-Židenicích**“

Číslo smlouvy objednatele: 05240700045/1

I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Úřad městské části Brno-Židenice Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno-město
Číslo účtu:	2220621/0100
Zastoupený:	Ing. Petrem Kuncem, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele:

a) ve věcech právních: Mgr. Marek Ciprian, vedoucí správního oddělení
tel: +420 548 426 174, e-mail: ciprian@zidenice.brno.cz

b) ve věcech technických: Zuzana Pěncíková, stavební a investiční referent OB
tel: 548 426 165, e-mail: pencikova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o.
Sídlo:	Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČ:	46964541
DIČ:	CZ 46964541
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	374002553/0300
Zastoupený:	Bc. Ing. Pavlem Vašíčkem, MBA, jednatelem Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) ve věcech organizačně-právních: Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel
kontakt (telefon a e-mail) tel.: 541 211 866, e-mail: vasstav@vasstav.cz

b) ve věcech technických: Ing. Petr Vašíček, jednatel
kontakt (telefon a e-mail): tel.: 541 211 866, e-mail: vasstav@vasstav.cz

I. Preambule

Tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele 05240700045, uzavřená dne 02. 05. 2024 a uveřejněná v registru smluv dne 02. 05. 2024 (dále také „smlouva o dílo“, či „SoD“). Tímto dodatkem se mění předmět plnění v rozsahu a z důvodů popsaných ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Změna závazku z původní veřejné zakázky spočívající ve změně předmětu plnění vychází z možností změn dle § 222 odst. 4, odst. 6 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku – změna předmětu plnění

1. Tímto dodatkem se mění předmět plnění smlouvy o dílo, a to v rozsahu dle prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na změnu předmětu plnění se tímto dodatkem ruší obsah čl. II., odst. 3. smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění,
- projektovou dokumentací,
- položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a změnovými listy č.1-7, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy o dílo (změnový list má přednost před položkovým rozpočtem),
- výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky,
- požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

3. V návaznosti na změnu předmětu plnění se tímto dodatkem ruší obsah čl. IV., odst. 1. smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Celková cena díla bez DPH	69.268.053,10	Kč
DPH 12 %	8.312.166,37	Kč
Celková cena díla s DPH	77.580.219,47	Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na zasedání R9/44., bod 19.,

konaném dne 26. 08. 2024.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-7

V Brně dne

**Ing. Petr
Kunc**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Kunc
Datum: 2024.09.06
09:55:53 +02'00'

za objednatele:

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne.....

**Bc. Ing. Pavel
Vašíček, MBA**

Digitálně podepsal Bc. Ing.
Pavel Vašíček, MBA
Datum: 2024.09.03 11:14:03
+02'00'

za zhotovitele:

Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA
jednatel

Předmět díla:	Stavební úpravy BD Porhajmova 18 v Brně - Židenicích			
Objekt:	Bytový dům Porhajmova 922/18, Brno-Židenice			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno			
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno			
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno			
Projektant:	JTProjekt Com s.r.o., Gorazdova 6, 602 00 Brno			
Popis změny: Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k zajištění statické bezpečnosti stavby při provádění stavebních prací. bylo zjištěno že, stávající ocelové válcované I nosníky do kterých je opřena valená cihelná klenba stropu nad 1.PP jsou zkorodovány do takové míry, že ohrožují statickou bezpečnost objektu. Z tohoto důvodu bylo nutné provedení dočasného opatření spočívající v plnoplošném podepření nosných ocelových profilů stropu nad 1.PP.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6	X	
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
		dodatek k PD	X	
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	112 800,16 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	112 800,16 Kč		
	Výše DPH sazba:	12%	13 536,02 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	126 336,18 Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu		
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05240700045, Dodatek č. 1		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.08.2024	Ing. Petr Vašíček	
	TDI:	12.08.2024	Ing. Radek Vlašín	
	Projektant:	12.08.2024	Ing. Jiří Topinka	
	Objednatel (statutární zástupce):	12.08.2024	Ing. Petr Kunc	
přílohy	Rozpočet			

Předmět díla:	Stavební úpravy BD Porhajmova 18 v Brně - Židenicích		
Objekt:	Bytový dům Porhajmova 922/18, Brno-Židenice		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno		
Projektant:	JTProjekt Com s.r.o., Gorazdova 6, 602 00 Brno		
Popis změny: V průběhu výstavby bylo zjištěno statické narušení nosných ocelových válcovaných I profilů do kterých je valena cihelná klenba stropu nad 1.PP. Ocelové nosníky jsou v havarijním stavu a neumožňují provedení v projektové dokumentaci uvažované pouze drobné úprav v prostoru výtahové šachty. Dle statického posudku je nutné provedení nového stropu nad 1.PP			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	935 231,62 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-418 803,59 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	516 428,03 Kč	
	Výše DPH sazba:	12%	61 971,36 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	578 399,39 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05240700045, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.08.2024	Ing. Petr Vašíček
	TDI:	12.08.2024	Ing. Radek Vlašín
	Projektant:	12.08.2024	Ing. Jiří Topinka
	Objednatel (statutární zástupce):	12.08.2024	Ing. Petr Kunc
přílohy	Rozpočet		

Předmět díla:	Stavební úpravy BD Porhajmova 18 v Brně - Židenicích			
Objekt:	Bytový dům Porhajmova 922/18, Brno-Židenice			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno			
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno			
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno			
Projektant:	JTProjekt Com s.r.o., Gorazdova 6, 602 00 Brno			
Popis změny: V průběhu výstavby bylo zjištěno provedení dřevěných věnců v obvodovém zdivu v úrovni stropů nad 1.NP a 2.NP. Stav dřevěných trámů tvořících věnec vykazuje významnou degradaci pevnosti díky dřevokazným houbám a je nutné provést jejich odstranění. Místo původních dřevěných věnců navrhnul statik provedení podepření stropních nosníků z válcovaných ocelových nosníků. Provedení je nutné z důvodu zajištění statiky stropu nad 1.NP a 2.NP.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6	X	
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
		dodatek k PD	X	
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	177 313,82 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	177 313,82 Kč		
	Výše DPH sazba:	12%	21 277,66 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	198 591,48 Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu		
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05240700045, Dodatek č. 1		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.08.2024	Ing. Petr Vašíček	
	TDI:	12.08.2024	Ing. Radek Vlašín	
	Projektant:	12.08.2024	Ing. Jiří Topinka	
	Objednatel (statutární zástupce):	12.08.2024	Ing. Petr Kunc	
přílohy	Rozpočet			

Předmět díla:	Stavební úpravy BD Porhajmova 18 v Brně - Židenicích			
Objekt:	Bytový dům Porhajmova 922/18, Brno-Židenice			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno			
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno			
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno			
Projektant:	JTProjekt Com s.r.o., Gorazdova 6, 602 00 Brno			
Popis změny: V průběhu výstavby bylo zjištěno, že mezibytové cihelné stěny tl. 300 mm, uvažované projekovou dokumentací k zachování, jsou provedeny jako sendvičové a není tedy možné uvažovat s jejich nosnou funkcí. Z tohot důvodu je navrženo vybourání stávajících sendvičových mezibytových stěn a provedení nových mezibytových stěn z cihel AKU tl. 250 mm.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6	X	
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	246 087,64 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	246 087,64 Kč		
	Výše DPH sazba:	12%	29 530,52 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	275 618,16 Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu		
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05240700045, Dodatek č. 1		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.08.2024	Ing. Petr Vašíček	
	TDI:	12.08.2024	Ing. Radek Vlašín	
	Projektant:	12.08.2024	Ing. Jiří Topinka	
	Objednatel (statutární zástupce):	12.08.2024	Ing. Petr Kunc	
přílohy	Rozpočet			

Předmět díla:	Stavební úpravy BD Porhajmova 18 v Brně - Židenicích		
Objekt:	Bytový dům Porhajmova 922/18, Brno-Židenice		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno		
Projektant:	JTProjekt Com s.r.o., Gorazdova 6, 602 00 Brno		
Popis změny:			
V průběhu výstavby bylo zjištěno, že skladba podlahy stávající pudy je odlišná oproti uvažované skladbě v PD a rozpočtu. Stávající skladba podlahy pudy musí být kompletně odstraněna ve vazbě na novou nádstavbu 4.NP.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	97 640,86 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	97 640,86 Kč	
	Výše DPH sazba:	12%	11 716,90 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	109 357,76 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05240700045, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.08.2024	Ing. Petr Vašíček
	TDI:	12.08.2024	Ing. Radek Vlašín
	Projektant:	12.08.2024	Ing. Jiří Topinka
	Objednatel (statutární zástupce):	12.08.2024	Ing. Petr Kunc
přílohy	Rozpočet		

Předmět díla:	Stavební úpravy BD Porhajmova 18 v Brně - Židenicích		
Objekt:	Bytový dům Porhajmova 922/18, Brno-Židenice		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno		
Projektant:	JTProjekt Com s.r.o., Gorazdova 6, 602 00 Brno		
Popis změny:			
V průběhu výstavby bylo dohodnuto provedení záměny dveří do koupelen - osazení posuvných dveří do pouzdra místo v projektové dokumentaci navržených otevíravých do koupelny osazených do ocelových zárubní a to z důvodu lepšího využití velmi malého prostoru koupelen, zvýšení uživatelských vlastností bytových jednotek z hlediska prostorového uspořádání a bezpečnosti užívání hygienického zázemí.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	544 398,66 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-426 221,64 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	118 177,02 Kč	
	Výše DPH sazba:	12%	14 181,24 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	132 358,26 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05240700045, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.08.2024	Ing. Petr Vašíček
	TDI:	12.08.2024	Ing. Radek Vlašín
	Projektant:	12.08.2024	Ing. Jiří Topinka
	Objednatel (statutární zástupce):	12.08.2024	Ing. Petr Kunc
přílohy	Rozpočet		

Předmět díla:	Stavební úpravy BD Porhajmova 18 v Brně - Židenicích		
Objekt:	Bytový dům Porhajmova 922/18, Brno-Židenice		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno		
Projektant:	JTProjekt Com s.r.o., Gorazdova 6, 602 00 Brno		
Popis změny: V průběhu výstavby bylo dohodnuto provedení záměny materiálového provedení příček v bytových jednotkách - provedení příček v systému suché výstavby z vysokopevnostního sádkartonového systému HABITO místo v projektové dokumentaci navržených pórobetonových příček a to zdůvodu zvýšení uživatelských vlastností bytových jednotek z hlediska prostorového uspořádání, zlepšení akustických vlastností bytových jednotek, celkovému odlehčení konstrukce bytového domu a redukování mokřých procesů ve výstavbě.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 383 522,81 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1 383 522,81 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	12%	0,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	0,00 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05240700045, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.08.2024	Ing. Petr Vašíček
	TDI:	12.08.2024	Ing. Radek Vlašín
	Projektant:	12.08.2024	Ing. Jiří Topinka
	Objednatel (statutární zástupce):	12.08.2024	Ing. Petr Kunc
přílohy	Rozpočet		